



ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ

ООО «ЭнергоСтройПроект»

656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 21
Тел.: +7 913 210 58 97. E-mail: info@esp22.ru
www.esp22.ru

Опросный лист для расчета стоимости строительно-монтажных работ

Заказчик: _____

Область / край: _____ Город: _____

Ответственное лицо: _____ Контактный телефон: _____

Просим отнестись серьезно к заполнению опросного листа. При появлении вопросов свяжитесь с нами по указанным контактам.

<i>Виды выполняемых работ (нужное отметить)</i>	
Монтаж оборудования (с земляными и бетонными работами) <input type="checkbox"/>	Монтаж металлоконструкций <input type="checkbox"/>
Монтаж оборудования (без земляных и бетонных работ) <input type="checkbox"/>	Кровельные работы <input type="checkbox"/>
Земляные работы <input type="checkbox"/>	Перекладка инженерных сетей (демонтаж старого и монтаж нового) <input type="checkbox"/>
Монолитные (бетонные) работы <input type="checkbox"/>	Устройство новых инженерных сетей <input type="checkbox"/>
Устройство внутриплощадочных сетей/ технологическая обвязка оборудования (необходимо указать диаметр и протяженность) <input type="checkbox"/>	Электротехнические работы (монтаж электротехнического оборудования, ШУ, электрообвязка, заземление) <input type="checkbox"/>
<i>Наличие документации (нужное отметить)</i>	
Генплан (генеральный план строительной площадки) <input type="checkbox"/>	Результаты инженерно-геологических изысканий <input type="checkbox"/>
Проект стадия «П» <input type="checkbox"/>	Результаты инженерно-гидрологических изысканий <input type="checkbox"/>
Проект стадия «Р» <input type="checkbox"/>	Техническое задание на строительство <input type="checkbox"/>
Сметная документация <input type="checkbox"/>	Ведомость объемов работ (ВОР, дефектная ведомость) <input type="checkbox"/>

Если отсутствуют результаты геологических и гидрологических изысканий:

Уровень грунтовых вод на глубине _____ м обнаружены _____ м не обнаружены

Тип грунта: _____ (песок, супесь, глина, суглинок, скальный)

Время проведения работ (летнее / зимнее): _____

Дополнительно: _____

Заказчик: _____
(подпись)

М.П.

Дата: _____

Заполненный опросный лист отправляйте пожалуйста на эл. почту: info@esp22.ru



ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ

ООО «ЭнергоСтройПроект»

656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 21
Тел.: +7 913 210 58 97. E-mail: info@esp22.ru
www.esp22.ru

Разъяснение по видам работ с указанием, что в них входит:

Земляные работы – разработка котлована механизированным способом, доработка грунта вручную, планировка дна котлована, уплотнение дна котлована щебнем, разработка грунта с погрузкой в а/м-самосвалы. вывоз грунта в отвал, перемещение грунта бульдозерами по площадке {для удобства работы техники на площадке), обратная фундамента с подбивкой пазух, обратная послойная засыпка с уплотнением по 20-25 см трамбовками (в соответствии с паспортами на оборудование и СНиП).

Монолитные (бетонные) работы – устройство подбетонной подготовки - подбетонки (выполняется из низкомарочного бетона.

без армирования, для получения ровной площадки под фундаментную подушку), гидроизоляция подбетонки. устройство опалубки, устройство арматурной сетки (в зависимости от проекта выполняется в 1-2 слоя из арматурной стали), бетонирование конструкций.

Монтаж металлоконструкций – сборка инженерных зданий и сооружений, выполненных из металла, сварка соединений.

болтовая сборка по подготовленным отверстиям, сверление и резка металла (неподготовленный материал), укладка швеллера и двутавровой балки на подготовленное фундаментное основание (железобетон монолитный или сборные ж/б изделия), монтаж технологических металлокаркасных павильонов.

Кровельные работы – замена покрытия крыши и опорных элементов (стойки, лаги, стропильные конструкции), устройство сэндвич-панелей, обшивка профилированным листом (проф. листом), металлочерепицей, ондулином, утепление крыши.

Устройство внутри площадочных сетей – монтаж трубопроводе в между ем костями для перетока сточных вод, укладка кабелей в кабель-каналах (гофрированных, стальных. ПЭ трубах) под землей.

Монтаж оборудования с земляными и монолитными (бетонными) работами – земляные, монолитные (бетонные) работы, монтаж оборудования на подготовленное основание (в котлован или на двутавры) краном, крепление емкостей к фундаменту (анкерными болтами/полосами металлическими горячекатаными), утепление емкостей - если предусмотрено.

Монтаж оборудования без земляных и монолитных (бетонных) работ – монтаж оборудования на подготовленное основание (в котлован или на двутавры) краном, крепление емкостей к фундаменту (анкерными болтами/полосами металлическими горячекатаными), утепление емкостей - если предусмотрено.

Электротехнические работы – устройство электротехнического оборудования с выводом кабелей и подведением кабелей к ШУ , установка ШУ, ввод кабелей в ШУ, проверка соответствия схемы ШУ и фактического подключения ШУ.

Перекладка инженерных сетей – земляные работы, демонтаж старых сетей (трубопроводов) с отключением, извлечением, утилизацией, передачей Заказчику или захоронением старых, устройство новых инженерных сетей с подключением в указанных точках.

Устройство новых инженерных сетей – земляные работы, устройство новых инженерных сетей с подключением в указанных точках.